


Wykonawcy robót


Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
	K-BAUSYSTEME SP. Z O.O.	

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
 w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
 robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy

Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
Tomasz Lewandowski	Konstrukcja budowlana 267/90/PW	20.05.2019. 

Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
	ELEKTRYCZNE SANITARNE	Grzegorz Domagala Przemysław Dymalski	INST-INST 110/90/PW 439/87/PW	20.03.2019. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Prace ziemne	Robert Lewandowski	214/85PW	18.11.2016
2.	Roboty elektryczne	Michał Bocian	WSP/0166/0002/09	18.11.2016
3.	Sanitarne	Intenim Napacki	64/200	18.11.2016

Osoby sprawujące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.05.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono montaż filarów z cegły pełnej w otworach kl. schodowej „C” dla osadzenia okien EI60 - zgrzaniem do odbiorn. kontynuować są roboty instalacyjne.
15.05.2019.	Gwa. S. S. S. nisp. m. o. o.	Przebiegiem robot prac wpisanych przez KB 15.05.2019.
22.05.2019.	Gwa. S. S. S. nisp. m. o. o.	Przebiegiem kierownictwa budowy prowadzenie prac w zakresie wyznaczania z zamawiającym dotychczas w rozstrzygnięciu kolejności wykonywania prac, oraz minimalizowania ich uciążliwości dla funkcjonowania szpitala.
27.05.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Rozpoczęto montaż okien EI60 w klatce schodowej „C” i w budgulu „C” na grzejny strop podł. wyl. Rozpoczęto prace przy szopy klatki schodowej a, b, c i d w budgulu „C”. Kontynuować są roboty instalacyjne.






Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
27.05.2019	Ewa Jasnińska insp. nadzoru	Pohsiendam raport KB z 27.05.2019 dotyczący wykonania robót w ramach piecy
30.05.2019	EWA SKOŁAŃSKA INSP. NADZORU	W ZWIĄZKU Z ROZMIERNOŚCIAMI W PRZEKAZYWANYCH RYSUNKACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKOŃCZENIE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC IV ETAPU PROSZE AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ARCHITEKTURA I SANITARNE O POTWIERDZENIE ICH ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.
30.05.2019	Tomasz Lewandowski Kierownik budowy Pracownia Inżynierska Janikowski	Zakończono montaż olień w klatce schodowej E160 na klatce schodowej C" i na graniach stref pożarowych w osiach 11/12 i 18/19 budynku Tórkowego - zgłaszam do odbioru. Zakończono przewidywany przez podłogi klatek schodowych a, b, c i d dla pionów hydraulicznych w budynku Tórkowego - zgłaszam do odbioru.
30.05.2019	Ewa Jasnińska insp. nadzoru	Pohsiendam montaż dzień 30.05.2019 zgodny z projektem KB Odbieram, że: 1) jedna wie nie jest obrobiona. 2) w kilku dniach należy do poprawy, ponieważ o niekwalifikowanie przez KB przy czynnościach robót 3) potrzebne materiały, dzień nie jest jeszcze z odborem technicznym Pohsiendam wykonanie projektu

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.05 2019	Gregore Comarini Kier. Robot Elekt	Zgłaszam do odbioru następujący zakres brzozy elekt. p/poc. Z piętrowo: korytka kablowe 100%, okablowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - 100%, montaż uregolowań awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - 90%, okablowanie DSO z montażem urządzeń - 100%, okablowanie SSP - 100%, montaż uregolowań SSP - 95%, system LISTEC - montaż kabla sensorycznego - 100% 6 piętro: korytka kablowe 100%, okablowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - 100%, okablowanie DSO - 100%, okablowanie SSP - 90% montaż uregolowań SSP - 80%, system LISTEC montaż kabla sensorycznego - 100%, 5 piętro: korytka kablowe - 100% 4 piętro: korytka kablowe - 100% 3 piętro: korytka kablowe - 100% Klatka B: Drabinki kablowe w ramie - 100%
31.05 2019	MARCIN BOGACKI INSPRWDZ MONTAŻ ROBÓT ELEKTROTECHN.	U ODRĘBIENIA DO WPISU Kier. Robot Elektrotechnicznych Roboty w zakresie jak wyżej. ZAKAŻYĆ UWAGI NA ZABEZPIECZENIA PRZAWODZĄ PRZT PRZACIWPŁYNNY PRZECI WICHAŁ, ABY NIE MONTAŻOĆ OKABLOWANIE NA PRZECIŚCIU.
31.05 2019	Tomasz Lewandowski Kierownik budowy	Wykonane roboty ogólnobudowlane na drzewach chlepińskich: Montaż olców E160 w klatkach schodowych oraz na graniach stref pracujących budynków C w osiach 14/12 i 18/19 na wystających kondygnacjach. Filary z cegły pełnej w otworach olędnych klatek schodowych dla montażu olców - wystające kondygnacje. Rozbiórka sufityowa na III i IV p. bud. C i izolacja płyt. Wykonanie prac remontowych na schodach 6 pod okablowaniem i wystających klatek schodowych a, b, c i d pod




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		montaż instalacji hydrantowej ppoi. Wykonać otwory w ścianach i betonowych klatkach schodowych a, c i d pod montaż urządzeń ciśnieniowych. Później zgłaszać do odbioru. 
31.05.2019	Pana Stanisław insp. nadz.	Przebieg inspekcja budowy. Potwierdzam wykonanie prac zgodnie z projektem tj. do dziennika budowy z 31.05.2019. Rozmowa z kierownikiem budowy, na to roboty powinny być wykonane przy wykonywaniu robót podstawowych, za które odpowiada kierownik budowy. 
03.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy Przemysław Dymalski Kierownik Robot Sanitarnych	Rozpoczęto montaż rur pionowych, zawieszonych na rafterach do hydrantów w klatkach schodowych a, b, c i d. Kontynuowane są dalsze roboty instalacyjne. Rozpoczęto obróbkę tynktarsko-malarską przy otworach z klasą odporności ogniowej EI 60. 
06.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy Przemysław Dymalski Kierownik Robot Sanitarnych	Obróbkę kanałów przejściowych dla wentylacji poziomej w otworach klatki schodowych a, c i d. Kontynuacja robót przy instalacji hydrantowej w kl. schodowych a, b i c oraz instalacjach międzyprętowych ppoi. a także obróbkach tynktarsko-malarskich otworów ppoi. 
06.06.2019	Pana Stanisław insp. nadz.	Przebieg kontroli budowy. Uwagi techniczne przekazane bezpośrednio kierownikowi budowy. 




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
11.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Rozpoczęto demontaż i montaż olców dla wentylacji poziomej w budynku Tólikoopy. Kontynuowane są roboty wytycz. <i>Jan</i>
11.06.2019	Marek Bogacki INSPEKTOR NADZORU Roboty Budowlane	BEZPEŁNOSTWA Budowy Zamontowano wentylację Elektryczną i SEP. <i>Był</i>
12.06.2019	Gwa Sasiul Nadz. nadz.	Przebieg kontrole budowy. <i>Ore</i>
14.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zamontowano konstrukcję z elementów stalowych wznoszącej otwór do kanału wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej klatki schodowej "C" od strony elewacji - zstąpiam do odbioru. Kontynuowane są roboty wytycz. <i>Jan</i> Przebieg kontroli Przebieg kontroli
16.06.2019	Anna Chwone	Kontynuowane są roboty instalacji p.poi. 2 dniami 16.06.2019 nadzór p.poi. <i>Jan</i>
17.06.2019	Gwa Sasiul Nadz. nadz.	Wzrosty budowy. Umówiono z kierownikiem p.poi. <i>Jan</i>
18.06.2019	Przemysław Dymalski	Z dniem dzisiejszym przebieg <i>Jan</i>
19.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zalocowano ogólny otwór do wentylacji poziomej pomiędzy klatkami "C" i "D" w budynku Tólikoopy od strony budynku diagnostycznego. - zstąpiam do odbioru przed wyłożeniem elewacji. Kontynuowane są roboty wytycz. <i>Jan</i>
19.06.2019	Gwa Sasiul Nadz. nadz.	Przebieg nadz. 19.06.2019. <i>Jan</i>
19.06.2019	Kard. Gliniński	Z dniem dzisiejszym przebieg <i>Jan</i>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.06.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Konfirmacja 59 robót organizacyjnych. 
29.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zaansowanie robót budowlanych na dzień 29.06.2019 r. Wykonanie konstrukcji stalowej wentylacyjnej otwór w ścianie zewnętrznej kł. schodowej, c" budynku Tórlungo dla kanału wentylacji poranniej 3,75% obrobki materiałów, spawalnictwo otwór ppor. na kł. schodowej, c" budynku Tórlungo 28,78% wykonana otwór do wentylacji poranniej w budynku Tórlungo 68,78% 
29.06.2019	Ewa Stawurska insp. nadzoru	Przebieg budowy. Przebieg prac KB z 29.06.2019 r. Zakresy prac na poprawy 
29.06.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru robót, wykonywanie robót elektrycznych, p/poi
29.06.2019	Gregor Domański kierownik budowy	6 pętli budynki C: korytka kablowe - 100% Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - okablowanie 100% Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - ungochenia - 90% DSO - ułożenie okablowania - 100%, DSO - montaż ungocheń - 100%, SSP - ułożenie okablowania - 90% SSP - montaż ungocheń - 90% System LISTEC - montaż kabla sensorowego - 100% System FireVu - montaż okablowania - 100% 5 pętli budynki C korytka kablowe - 100% 4 pętli budynki C korytka kablowe - 100%



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		3 piętro budynek C Komplekta kablowe - 100% Budynek B Okablowanie w szachcie - 100%  Andrzej Domański inż. elektryk • upr. bud. nr 110/96/Pw § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 12 ust. 1 pkt 4 • WKP/IE/0266/01
29.06.2019	MARCIN BUGACKI INSTRUKTOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	POJEDYNAŻY WYKONAŁEM ROBÓT OPISANYCH WPISUJĄC IZOSTAWIŁAM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z DNIA 29.06.2019. 
29.06.2019	Przemysław Dymalski Kierownik Robót Sanitarnych	Zgłaszam do odbioru wykonanie pionów hydraulicznych z szafkami i zaworami na klatkach schodowych A, B, C i D budynku tożłowego - 27.5%  mgr inż. Przemysław Dymalski upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o., went. i gaz Nr upr. 438/87/Pw, 439/87/Pw
2019-06-21	INSTRUKTOR SUFITÓW	ODBIERAM MONTAŻ PIONÓW HYDRAULICZNYCH Z SUFITAMI I ZAWORAMI NA KLATKACH SCHODOWYCH A, B, C i D BUDYNKU TOŻŁOWEGO.
08.07.2019	Tomasz Levaadouski Kierownik budowy	Zamontowane 3 szt okna w klatce odpoczątku ogólnego E160 w budynku C - zgłoszenie do odbioru (poliij badań ogólnych i p.) i na Tarasie I i II p. klat. schodowej C - zgłoszenie do odbioru. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej na dachu pod centralą wentylacyjną klat. schodowych A, C i D budynku tożłowego.
09.07.2019	Tomasz Levaadouski Kierownik budowy	Rozpoczęto pracować przez schody w bud. C (tożłowego) dla instalacji hydraulicznej Ø25. Kontynuowane są roboty przy konstrukcji stalowej i instalacji ok. ppoż.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano przewidy w stropach budynku Torkowego w części okładów za opłatem Ip i partem w części apteki (konieczny demontaż "starego" sufitu podwieszonego) - zgłoszenie do odbioru. Rozpoczęto montaż rurek hydraulicznych i rur. Wykonano konstrukcję na dachu budynku Torkowego nad klatkami schodowymi a i d, wykonano cokoły, oparto okony i przeloczn dachu i osadiono elementy kamatów - zgłoszenie do odbioru. Kontynuowane są roboty instalacji ppoż.
16.07.2019.	Główny Inżynier Budowy	Wzajemnie zokres prace budowlanych zgłoszonych przez KB 16.07.2019. Bieżące uwagi przekazuję kierownikowi budowy.
22.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej na dachu budynku Torkowego nad klatkami schodowymi "c" oraz wykonano cokoły z cegły pełnej. Kontynuowane są roboty z ułożeniem siatki hydraulicznej o budynku "c" oraz instalacji ppoż.
23.07.2019.	Główny Inżynier Budowy	Bieżące kontrole budowy
23.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano konstrukcję stalową na dachu budynku Torkowego nad klatkami schodowymi "c" oraz z cokołem wykonanym z cegły - zgłoszenie do odbioru. Rozpoczęto montaż emblemy wentylacji mechanicznej na dachu nad klatkami schodowymi a, c, d. Kontynuowane są roboty instalacji hydraulicznej i wentylacyjnych.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono montaż urządzeń wentylacji poziomej na dachu budynku Tórkowego nad kl. schodowymi a, c, d - zgodnie do odbioru. Kontynuowane są roboty sieci hydraulicznej i instalacji sanitarnych ppoż. 
31.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono roboty w branży budowlanej i wentylacji poziomej: Wykonano konstrukcję stalową na dachu budynku Tórkowego i wyłączenie cokołów z cegły pełnej nad klatkami schodowymi a, c, d pod montaż urządzeń wentylacji poziomej - 100%, montaż urządzeń wentylacji poziomej na dachu bud. Tórkowego nad klatkami schodowymi a, c, d - 64,39%, wycofanie otworów w przekroju dachowym z gr. polistyrenu i w stropie Aciermurowa nad kl. schodowymi a, c, d - 100%.
31.07.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono roboty w branży elektrycznej ppoż. Roboty elektryczne: Instalacja VII i VI piętra - SSP - 100% (montaż urządzeń) Fir VU - ułożenie okablowania - 100%. Roboty elektryczne: Instalacja V piętra - osłonięcie gniazda (ułożenie okablowania) 100%. Osłonięcie gniazda (montaż urządzeń) 100%. DSO: ułożenie okablowania 100% i montaż urządzeń 100%. SSP: ułożenie okablowania 100% i montaż urządzeń 100%. Listec: montaż kabla sensorycznego 100%.
31.07.2019.	MARCIN BOGACI INSPIRATOR MPO.	ROZKAZEM WYKONANO ROBOTY Z GODNIE Z WPISANĄ WARTOŚCIĄ ROBÓT 2000 zł z dnia 31.07.2019 w ramach wyceny. 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.07.2019.	Tomasz Lewandowski kier. budowy Przemysław Dymalski kier. robót sanitarnych	Zgłaszam do odbioru wykonanie pionów hydrotermicznych ze szafkami hydrotermicznymi na oddziałach szpitalnych budynku wysokiego na 12 pięter między innymi kondygnacji z wystaniem pionów pomiędzy klatkami schodowymi A i B (2st) pomiędzy piętami 7-5. Wykonany zakres zadania 51,67%. mgr inż. Przemysław Dymalski upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć instalacji wod.-kan., c.o., went. i gaz Nr upr. 439/87/Pw, 439/87/Pw
20.08.2019.	IRENEUM INFANTA inż. arch.	Potwierdza zakres wykonania pna na piętach hydrotermicznych.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
07.08.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Roboty instalacyjne niskopodłogowe ppot. instalacja hydrazantów w budynku Tosigorym, C. Obsługa systemów słonecz. J. Krawiec
19.08.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonanie otworów w dachu i w ścianach zewnętrznej dla wentylacji poziomej budynku B "diagnostycznego" z systemem do odbioru J. Krawiec
20.08.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Montaż wentylatorów wentylacji poziomej 2 szt. na dachu budynku B i obsługa - system do odbioru. Wykonano se roboty instalacyjne niskopodłogowe ppot. i hydrazanty J. Krawiec
26.08.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Rozpoczęto wykonywanie prac pokrycie dachu i stropy na tel. schodowych a, c i d dla utworzenia okablowania instalacji ppot. Zdemontowano okna w Tańcu parady, Rotunda i bud. B i zamontowano strop stolarski dla wentylacji słonecz. Kontynuowane są roboty i.s. J. Krawiec
28.08.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zamontowano okna w klatce odpoczątkowej ogrzewanej ELBO i balkonowej na Tańcu parady, Rotunda i bud. B na I p. - system do odbioru. Kontynuowane są roboty i.s. J. Krawiec

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.08 2019	Przemysław Dymalski Kierownik Robót	<p>Zgłaszam do odbioru następujący zakres robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montaż rurociągów rozprężających DN i spłunicy budynku kotłownego, 2. Montaż skrzynek hydrantowych i spłunicy, na parterze i piętach 2, 3 i 4 w budynku kotłownym i diagnostycznym, 3. Montaż pionów hydrantowych - 5 kpl nr H2, H3, H5, H8, H7 i H9. <p>mgr inż. Przemysław Dymalski upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci (instalacji wod.-kan.), c.o., went. i gaz Nr upr. 439/87/PW 439/87/PW</p>
30.08 2019	Tomasz Lewandowski Kierownik INS	<p>Dotyczy montażu rurociągów i spłunicy w budynku kotłownym i diagnostycznym w parterze, 2, 3, 4 w m.d.e. oraz montaż pionów hydrantowych H2, H3, H5, H8, H7, H9.</p>
30.08 2019	Tomasz Lewandowski Kierownik budowy	<p>Zakończono roboty w branży budowlanej i wentylacji powietrza. Wykonano przerobienie otworów w dachu i stropie oraz podkucie sufitu dla potrzeb wentylacji powietrza w budynku "B" nad kł. schodowym g i h (2 komplety) - 100%, kłucie otworu w ścianie zewnętrznej kł. schodowy "h" budynku "B" (120x140 cm) dla potrzeb wentylacji powietrza - 100%; montaż wentylatorów wentylacji powietrza na dachu bud. "B" nad kł. schodowym g i h - 2 szt. 100%; demontaż okien i montaż uszczelnienia w klasie odporności ogniovej EI60 i okien bezbarierowych w budynku Rotundy i Diagnostycznym 97% 100%; wykonanie przerobienia przez pokrycie dachu i stopy na klatkach schodowych a, c i d dla utworzenia odblasku popor. - 100%.</p>
30.08 2019	Paweł Dymalski insp. nadz.	<p>Przebieg robót 30.08.2019 wpis MB z dnia</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.08.2019	Grzegorz Domański Kierownik Robót	Zgłoszenie o collision pomiędzy zakres robót w zakresie instalacji elektrycznych. 1. Prace instalacyjne 4 piętro: - DSO okablowanie i montaż węzła 100% 95% - SSP okablowanie i montaż urządzeń 100% 95% - LISTEC montaż kabla sensorowego 100% 95% 2. Prace instalacyjne 6 piętro: - Fire Vu - okablowanie 100% 95% 3. Prace instalacyjne 5 piętro: - Fire Vu - okablowanie 100% oraz instalacje w zakresie 4 piętra: - Analityczne oświetlenie ewakuacyjne okablowanie i montaż urządzeń 100% Grzegorz Domański inż. elektryk opr. bud. nr 110/90/Pw § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 10 pkt 1 WKP/IE/0299/01
30.08.2019	MARCIN BOGACI IWE	POWZROZTAJ WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZAKRES: 1. PRACE INSTALACYJNE 4 PIĘTRO - DSO - okablowanie montaż urządzeń 95% - SSP - okablowanie i montaż urządzeń - LISTEC - montaż kabla sensorowego 2. PRACE INSTALACYJNE 6 PIĘTRO - FIRE VU - okablowanie - 95% 3. PRACE INSTALACYJNE 5 PIĘTRO - FIRE VU - okablowanie - ANALIZY OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE NA 4 PIĘTRZE - okablowanie i montaż urządzeń Bogaci
02.09.2019	Tomasz Lewandowski Kierownik budowy	Rezerwa obrotu GKF oleju w klatce E160 oraz roboty ogólnobudowlane typowe do malowania oleju białego w Tarcie połączony był kotłownią i diagnostycznym. Kontynuowane roboty instalacji hydraulicznej i instalacji mieszkaniowych. Piotr Górecki kierownik budowy
02.09.2019	EWASTORSTWA INSTR. NADZOR.	Piotr Górecki kierownik budowy

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.09.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Obrobka GKF i tylniarsko - malarskie okien F160 i balkonowych w Tarcie 1p. przy kotłowni. Demontaż okien w piwnicy 3st (bud. B) i porównanie okien okien - kontynuacja prac dla instalacji hydraulicznej w piwnicy. Montaż instalacji hydraulicznej i instalacji wiszących. <i>Yan</i>
12.09.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Montaż okien F160 3st w piwnicy (bud. B) kontynuacja robót wykańczających pomieszczeń. <i>Yan</i>
18.09.2019.	mgr Szymon insp. nadzoru	Inspekcja budowy. <i>Ok</i>
18.09.2019.	MARCIN BOGACKI IME	INSPEKCJA BUDOWY W ZAKRESIE SIĘ ROZBUDOWY ROBÓT ORAZ JAKOŚCI. <i>Bogacki</i>
25.09.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono obrobki tylniarsko - malarskie okien F160 i balkonowych w Tarcie 1p. przy kotłowni - zgłoszenie do odbioru. Obrobki malarskie okien F160 w piwnicy 1st - schodowej, 6 ^a budynku 1st - schodowego - zgłoszenie do odbioru. Kontynuacja robót instalacji hydraulicznej wewnętrznej i instalacji wiszących. <i>Yan</i>
25.09.2019.	mgr Szymon insp. nadzoru	Inspekcja budowy 25.09.2019. <i>Yan</i>
30.09.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono robót w branży budowlanej: demontaż okien w piwnicy i montaż okien F160 3st. 100%. Obrobki okien F160 i balkonowych w Tarcie 1p. przy kotłowni i bud. B 100%, obrobki okien w piwnicy 3st. F160 - 40%. Prace w ścianach i stropach w piwnicy dla instalacji hydraulicznej 85%, Montaż płyt sufitu GWA na III IV, V, VI i VII p. bud. C 75%. Podkonstrukcja stalowa dla okna wentylacji 1st - 90% oraz w rezerwie 1st - 40%. <i>Yan</i>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.09 2019	Przemysław Dymalski Kierownik Robót Sanitarnych	Zgłaszam do odbioru następujący zakres robót: 1. Montaż nacisków rozprężających w pionnicy budynku diagnostycznego, 2. Montaż steruhydyantoryzacji w budynku diagnostycznym. Przemysław Dymalski upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., g.-o., wentyl. i gaz. Nr upr. 438/87/Pw, 439/87/Pw
30.09 2019	Grzegorz Doukanski kier. - robót elektrycznych	Zgłaszam do odbioru następujący zakres robót: - oznakowanie systemu LISTEC 3,4,5 piętro - montaż okablowania i urządzeń DSO oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego piętro 3 os 1-12 - montaż okablowania i urządzeń w systemach systemów w obszarze transplantologii piętro 3 os 12-26
30.09 2019	mgr inż. Marek Dąbrowski insp. nadz.	Odbieram zakres prac zrealizowany przez Firmę Elektrobudowa w dniu 30.09.2019 r.
20.09 2019	WIKTOR SZYMAŃSKI INŻ. NADZORU	Odbieram montaż nacisków rozprężających w pionnicy budynku diagnostycznego i montaż steruhydyantoryzacji w budynku diagnostycznym.
30.09 2019	MARCIN BOGAŃSKI INSPEKTOR NADZORU I ZWIERZĄCE ROBÓT	Zgłaszam do odbioru wykonanie instalacji elektrycznej i montaż systemu LISTEC 3,4,5 piętro - montaż okablowania i urządzeń DSO oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego piętro 3 os 1-12, - montaż okablowania i urządzeń w systemach systemów w obszarze transplantologii piętro 3 os 12-26
02.10 2019	Tomasz Lewandowski kier. budowy	Rozpisanie wykonania robót na poszczególnych etapach od III p. Kontynuacja robót instalacji hydraulicznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji i instalacji elektrycznej.

15.5.2019.

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Urbanistyki i Architektury
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17
42
pieczęć właściwego organu

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.10.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Kontynuowane są roboty przy wyznaczeniu drzwi na ppł. w ścianie nr 3 oraz ponownie roboty instalacyjne hydrauliczne, antykorozyjne i obróbki tylniarsko-malarskie. Jędrzej
16.10.2019	mgr Szymon Szymon inż. nadz.	Przebieg kontroli budowy Jędrzej
22.10.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono wyznaczenie drzwi na ppł. w ścianie nr 3 - zgłoszenie do odbioru. Rozpoczęto prace nad odbiorem przez UDT. Kontynuowane są roboty wykończeniowe poogrzew. Jędrzej
21.10.2019	mgr Szymon Szymon inż. nadz.	Dotyczy: windy nr 3 Przebieg o dostarczenie do budowy materiałów i wykonywanie robót UDT. Jędrzej
29.10.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Rozpoczęto montaż podkonstrukcji stalowych dla drzwi w klatce odpowiadającej ogólnemu w budynku C. Kontynuowane są roboty instalacyjne antykorozyjne i hydrauliczne oraz roboty wykończeniowe w przewidzianym technicznym na podstawie bud. C. Wykonano porządky dla instalacji hydraulicznej w budynku B. Jędrzej
30.10.2019	Tomasz Lewandowski kier. budowy	W dniu dzisiejszym UDT dokonał odbioru windy Nr 3, po wyznaczeniu drzwi na E160, bez uwag - przekazano zamawiającemu protokół i druki. Zakończono montaż podkonstrukcji stalowych dla drzwi w klatce odpowiadającej ogólnemu w bud. C. 10 str. (kl. schodów A - VIIp, VIIp, VIIp, kl. schod. C - VII, VII, VIIp) korytarz VIIp os. 11-12, 18-19, korytarz VIIp os. 18-19. Zgłoszenie do odbioru w/w roboty. Jędrzej
30.10.2019	mgr Szymon Szymon inż. nadz.	Kontrola budowy odbioru Jędrzej

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.10.2019.	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zaangażowanie robót w branży budowlanej: montaż (wymiana) drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 w otworze Nr 3 wraz z ociepleniem UDT - 100%, montaż podkonstrukcji stalowej dla drzwi w klasie odporności ogniowej w bud. C w ilości 10 szt. Przewidywane instalacje: instalacja w bud. B dla instalacji hydraulicznej. Roboty wykonawcze o pominięciu technicznych instalacji przewidzianych na parterze bud. C.
31.10.2019.	MARCIN BOGAŃSKI INSPIRATOR ROBÓT Egzekucyjny mgr inż. Przemysław Dymalski kier. robót sanitarnych	BIŻAKO kontrola budowy i struktury. Przeprowadzenie robót i zabezpieczenie budowy. Przeprowadzenie kontroli budowy. Zakończenie robót i zabezpieczenie budowy. Zaangażowanie robót w branży sanitarnych: Zakonanie montażu wieloletniego 2011/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.10 2019	MARCIN BOGAĆ INSPEKTOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	POTWIERDZAM UKOŃCZENIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE SSP, DSO, OSURTLENIA ALARMOWEGO, SYSTEMU LISTAC NA III P BUD. C, W TERENIE JEST MONTAŻ STEROWANICZNY DSO I CENTRALNY BATERII W POMIESZCZENIU NA HONDOWNICY „0” I MONTAŻ URZĄDZEŃ FIARE W IV, VII P, MONTAŻ TRAS KABLOWYCH BUD. C I: II P W ON 15-26, MONTAŻ TRAS KABLOWYCH NA KL. SCHODOWYCH, A, C, D I UKŁADANIE OKABLOWANIE W SZAFACH KL. B-D DSO BUD. C Boydell
06.11 2019	Grzegorz Sosin insp. nadzoru	Inspekcja budowy. Boydell
15.11 2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano stanowiska dla urządzeń wentylacji pożarowej na poziomie terenu z kostki betonowej przy kl. schodowych C i D budynku Tęchowskiego - zjazdami do adrianu. Kontynuowane są roboty elektryczne i hydrauliczne oraz obróbki malarskie. Jedyn
15.11 2019	Grzegorz Sosin insp. nadzoru	Przebieg kontrole budowy. Potwierdzenie zapisu z 15.11.2019. Jedyn
15.11 2019	MARCIN BOGAĆ INSPEKTOR WATOWNICZOSTWA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	BEZPEŁN KONTROLA BUDOWY I ZAKRES ROBÓT, STAN ZABEZPIECZENIA NA BUDOWIE. Boydell
22.11 2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano podłogi i drzwi w klatce adrianu ogólnego E160. Wykonano są roboty instalacyjne, sieci hydrauliczne, wentylacji i wentylacji pożarowej oraz ogólna drzwi i okna w klatce E160. Jedyn
29.11 2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Zakończono montaż urządzeń wentylacji pożarowej zjazdami do adrianu. Dokończono obróbkę malarską i tynk przez UDT bez usztywnienia - zjazdami do adrianu. Jedyn