

DZIENNIK BUDOWY ^{*)}

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr

41-

Wydany dnia

15.12.2020

r.

Dziennik Budowy zawiera 28 stron i 28 kopii, w tym ponumerowanych 19 (słownie: dziewiętnaście)

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego:

Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu polegająca na dostosowaniu obiektu do
obowiązujących przepisów pożarowych przy ul. Juraszów 7/19
(adres)

Inwestor:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19 Poznań
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę/
zgłoszenie budowy ^{**)}

Nr

158/2016

z dnia

29.01.2016

r.

Pouczenie

Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 podlega karze grzywny (art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane).

*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

**) niepotrzebne skreślić

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
	K-Bausysteme Sp. z o.o.	

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy				
Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych		Data i podpis	
Tomasz Schneider	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr uprawn. GFB.17342-6/98		15.12.2020 	
Kierownicy robót				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Instalacje Sanitarne	Przemysław Dymalski	439/87/Ps - inżyniera sanitarna	15.12.2020
2.	ELEKTRYCZNE	Gregorz Jomanda	1101/001/PW	15.12.2020
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	BUDOWLANE	EWA SKORINSKA	214/185/PW	15.12.2020
2.	ELEKTRYCZNE	MARCIN BIALIŃSKI	WRP/0466/0402R/04	
Osoby sprawujące nadzór autorski				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	NADZÓR AUTORSKI	BARBARA LIBER-SKARBEK	15/08/DOIA	15.12.2020

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych



w dniu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Tomasz Schneider Kierownik Budowy	<p>Zalives prac branży budowlanej zrealizowanych w dniach 13.11.2020 - 15.12.2020</p> <p>Budynki A (rotunda)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakończono robót na poziomach 0, +1, +2 z wyłączeniem pomieszczenia auli 2. zakończono prace wykończeniowe, tynkarsko-malarskie na istniejących ścianach (ściany oddzielające gabinety od korytarza, ściany w szatni) 3. wykonano zabudowę szachtów instalacyjnych na poziomach +1, +2 zgodnie z otrzymanym od Autora Projektu rysunkiem uzupełniającym PN 4. wykonano obrotową stenowiskę rejestracji nr 1 - zgodnie z otrzymanym rysunkiem uzupełniającym PN (pobrane przez Autora Projektu) 5. Wykonano zabudowę prestenu między stropem (wydzielenie klatki schodowej), zabudowę wykonano z płyt g-k na ruszcie stalowym jako przegrody p. poż E160 6. wykonano montaż podkonstrukcji pod stolarkę p. poż na poziomie 0 i +1

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>zgodnie z otrzymanymi od Autora Projektu rysunkami uzupełniającymi PW (z wyłączeniem dwóch podkonstrukcji oboli bankomatu)</p> <p>7. Wykonano montaż stalarki na poziomach 0 i +1 (z wyłączeniem dwóch wewnątrz oboli bankomatu) - montaż wykonano bez obróbek</p> <p>Budynki C ^(druż)</p> <p>1. Wykonano 5 sztuk - bez obróbek: w osi 19 na poziomach +5 oraz +4 i na klatce C na poziomach +5, +4, +1</p> <p>2. Wykonano zabudowy instalacji hydrantowych na klatkach A, C oraz D na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, z wyłączeniem poziomu +7 na klatce D (przebieg hydrant) poziom +1 klatka C (miedzionosna zabudowa drzew), poziom +1, +2 klatka A (pocz. covid)</p> <p>3. W trakcie realizacji prac zasadniczych wykonano obróbkę przelot na klatce schodowej G oraz na terenie laboratorium na ścianach i stropach wolnościerpni</p> <p>W.w. prace zostały wykonane w terminie od 13.11.2020 do 07.12.2020.</p> <p>W terminie od 07.12 do 15.12.2020 wykonano następujący zakres prac:</p> <p>1. Zabudowa stalarki drewnianej oraz wewnątrz poziomów w budynku rotundy na poziomach 0 i +1</p> <p>2. Wykonanie obudowy pionów instalacji hydrantowej na klatkach A, C, D</p> <p>3. Wykonanie przepustów poziomych przez klatkę C na 7 piętro oraz przez klatkę D na 7 piętro</p> <p>4. Zamontowano przegrody gk przeciwpożarowe ostatecznie w pełni nad wejściami do gabinetów w budynku</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>rotundy na wszystkich kondygnacjach</p> <p>5. Wykonanie (szpachlowanie, malowanie) ścian przeciwpożarowych między stropami w budynku rotundy</p> <p>6. Wykonanie "schowka" przeciwpożarowej ochrony w budynku rotundy</p> <p>7. Rozpoczęcie prac naprawczych stropu nad piwnicą w budynku Biu ościach 17/25</p> <p>Obszary wyłączone z realizacji prac renowacyjnych</p> <p>Zgodnie z decyzją Zamek Miejski nie rozpoczął prac renowacyjnych w pomieszczeniu celi w budynku rotundy oraz przeniesiono prace związane z wymianą stolarki w budynku C. Brak dostępu do w.w. obszarów zgodnie z informacją Zamek Miejski realizację jest z powodu koronawirusa i konieczności pracy szpitala w warunkach zagrożenia i podwyższonego ryzyka. Prace w realizacji prac w wyłączonej obszarach trwa od października 2020 - pomieszczenia celi i listopada 2020 oddano budynek C</p> 
15.12. 2020	Ina Sowa insp. nadz.	<p>Dotyczy wpisów z 15.12.2020:</p> <p>1) Bud. A - potwierdzam wpisy zgodnie z punktami od 1 do 7 (Str. 2, 3)</p> <p>2) Bud. B - potwierdzam wpisy zgodnie z punktami od 1 do 6 (Str. 3)</p> <p>3) Potwierdzam zakres wpisów na Str. 3 i 4 dotyczący realizacji prac w okresie od 01.12.2020 do 15.12.2020 wpisanych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</p> 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Barbara Skarbek Nadzór autorski	W dniu 07.12.2020 zostały przekazane do zamawiającego wyniki rewizji z zakresu: - budowa sterownika recepty w systemie płyt G-K Rigips w budynku Rotundy - przesunięcie ściany szachtu projektowanego w Rotundzie w osiach 5-6 oraz podciągu - wyodrębnienie szachtów instalacji elektrycznej kabinami REI 120, zamknięcie drzwiami technicznymi OEI 60, lokalizacja: Budynek C, Piwnica, Osie 2-3, 12-13, 25-26 - rysunki projektowe konstrukcji stalowej dla drzwi pow. Rotunda - sposób zabezpieczenia przejść kabli inst. DSO do pomieszczenia pracowni biomedycznej w Rotundzie
15.12.2020	Grzegorz Janajda Nadzór Robot. Elektr.	Zakończono prace zrealizowane w branży elektrycznej w dniu: do 30.10.2020 1. Budynek B, piętro II osi 19/25 wykonano: doblowanie systemu SSP, zremontowano ujędzenia systemu SSP wykonano doblowanie systemu DSO, zremontowano ujędzenia systemu DSO wykonano doblowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zremontowano ujędzenia systemu awaryjnego 2. Budynek B piętro I osi 19/25 wykonano doblowanie systemu SSP, zremontowano ujędzenia systemu SSP od 02.11.2020 do 15.12.2020 1. Budynek rotundy, parter, I piętro, II piętro wykonano doblowanie systemu SSP, zremontowano ujędzenia systemu SSP wykonano doblowanie systemu oświetlenia awaryjnego zremontowano ujędzenia systemu awaryjnego wykonano doblowanie systemu DSO, zremontowano ujędzenia systemu DSO zremontowano trasę doblową w szachtach zremontowano centrale oddymiania, wykonano doblowanie systemu oddymiania wykonano doblowanie drzwi pow. z funkcją elektroizolacyjną

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Grzegorz Domański Wzrost 166 cm	<p>2. Budynek B, piętro I os' 19/25 wykonano dooblowanie systemu DSO, zamontowano unędrzenia systemu DSO wykonano dooblowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano unędrzenia systemu awaryjnego, zamontowano + rury dooblow - koryta siatkowe</p> <p>3. Izolacja piętro I wykonano dooblowanie systemu SSP zamontowano unędrzenia systemu SSP wykonano dooblowanie systemu DSO zamontowano unędrzenia systemu DSO wykonano dooblowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano unędrzenia systemu awaryjnego</p> <p>4. Klatki A, C, D wykonano dooblowanie systemu wentylacji (zasilenie, sterowanie, rużli)</p> <p>5 Klatka H wykonano dooblowanie systemu: DSO, oświetlenia awaryjnego, systemu SSP, systemu oddymiania</p> <p>Grzegorz Domański inż. elektryk upr. bud. nr 110/99/97 35 ust. 1, 30 ust. 1, 57 ust. 1 pkt 4 ZAKRES 0001</p>
15.12.2020	MAREK DOGAŁKI-INE	<p>ROZCZY WPISU KRE 2 DNIA 17.12.2020 DIA DZIEN DO 30.10.2020</p> <p>1) ROZCZY DZIEN 2 DNIA 17.12.2020 DIA DZIEN DO 30.10.2020 DO 17.12.2020 ROZCZY DZIEN 2 DNIA 17.12.2020</p> <p>1) RZUCIEN ROZCZY 2) BUDOWA B I PIĘTRO I os' 19/25 3) IZOLACJA PIĘTRO I 4) KLATKI A, C, D 5) KATKI H</p> <p>16 DO ZAMIAŁU DOKŁ. DO PRZECYDUM - ODBIORU MATER. PRZY GOD. 17.12.2020 ROZCZY DZIEN 2 DNIA 17.12.2020</p>




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.12.2020	T. Schneider K. B.	1) W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace rozbudowy sufitu podwieszanego na korytarzu pomieszczenia apteki. 2) Zgłaszam do odbioru wykonanie dni na dni p-poz dzisiejszy w 9:10 § 1
28.12.2020	Inspr. Marka	Przebieg robót budowlanych rozpoczął prace związane z rozbudową sufitu podwieszanego - korytarz pomieszczenia apteki. Przebieg robót pod nadzorem technicznym wykonanie istniejącego dzień dzisiejszy 9:10 na dzień p-poz - § 1
30.12.2020	T. Schneider Kier. Bud.	Dok. poprawy stropu nad poziomem -1 w budynku notkudy. Proponuję aby strop naprawić (zlikwidować ubytki, zlikwidować pęknięcia) poprzez montaż na belki i łaty płyt g-k p-poz na całej powierzchni stropu. § 1
30.12.2020	Inspr. Marka	Prace o stanowisko Auta e Projektu w zakresie naprawy stropu nad poziomem -1 w budynku notkudy - § 1
04.01.2021	Banbana diler- Skarbek Nadzór autorski	Akceptuję proponowany sposób naprawy stropu na poziomie -1 w budynku notkudy. Zaproponowany przebieg robót budowlanych T. Schneider. Proponuję naprawę stropu jest zmianą miejscową w ramach prawa budowlanego art. 36a ust. 5 § 1




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
07.01.2021	Tomasz Schneider Kier. Bud.	Zgłaszam przecieki z dachu w budynku rokundy, woda kapie na poziom +2 w rejonie wejścia do celi, szachty instalacyjnej w obszarze siedzenia przy wewnętrznej podłogę. Zgłaszam uszkodzenie instalacji wodnej usyflowej, przewodu poziomego w budynku B. Woda zelewa pomieszczenie - korytarz pomiędzy windą nr 10 a klatką G. W pomieszczeniu są prowadzone prace naprawcze stropu nad (+1)
08.01.2021	Tomasz Schneider K. B.	Zgłaszam do celbion: 1) Wykonanie demontuży instalacji wentylacyjnych, elevator kaseton wskazywanych przez inżyniera w obszarze uprawowy przy osie 19/25 budynki B 2) Wykonanie warszwy szuflowej i antykorozyjnej od strony tego złożeń zaprawy STO Haftbrücke zgodnie z wnioskiem materiały nr 46 w obszarze pomiędzy osiami 19/25 budynki B 3) Wykonanie naprawy stropu: - zalanie złożeń, uzupełnienie ubytków zaprawą STO GT200 zgodnie z wnioskiem materiały nr 46 w obszarze pomiędzy osiami 19/25 budynki B
08.01.2021	Grzegorz Sasiński inż. nadz.	Doficzy wpis KB z 08.01.2021: 1) Informacja o demontuży szuflowej kaseton 2) Odebratam zakres prac złożeń mych przez KB w p.2. 3) Odebratam zakres prac złożeń mych przez KB w p.3. Grzegorz Sasiński

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
08.01.2021	Tomasz Schmeider Kierownik Budowy	W dniach 7-8.01.2021 na polecenie personelu apteki wstrzymano prace remontowe sufitu podwieszanego na horyzontalnej apteki 
12.01.2021	Gregor Demarek Kier. Robót Budowlanych	W dniu dzisiejszym odbył się w obecności przedstawicieli firmy NVENT przegląd instalacji ociepleniowej w bud. "B" i "L" por. -1. Protokół z przeglądu w załączeniu 
14.01.2021	T. Schmeider Kier. Budowy	Zgłaszam Inwestorowi 1) Przecieli dachu w budynku rotundy, są zalewane wykonanie ścianki g-k, poprzez wydrzebnienie klatki schodowej; korytarze znajdujące się przed wejściem do klatki na poziomie +2, została uszczelniona całościowo ścianą g-k. Zgłaszam konieczność rozbioru łop fragmentu i ułożenie kolejnej 2) Przecieli stropu nad poziomem -1 w budynku D w obszarze wyznaczonym przez osie 23/25 i A/B. Przecieli wystąpił w obszarze wykonanych i odebranych prac naprawczych stropu przygotowujących strop do wykonania natryskiem materiału Perifloc HP. Wstrzymano prace w tym obszarze. 3) Zły stan techniczny fragmentu instalacji kanalizacyjnej umożliwiającej skuteczne wykonanie przepustów poprzez wstrzymanie prac w tym obszarze 4) W dniu dzisiejszym przedstawiciel Inwestora (personel apteki) wstrzymał prace remontowe dot. demontażu 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.01 2021	Tomasz Schneider K.B.	Nadaniu dalszego przebiegu Zamawiającemu i Inżynierowi Kontrolerowi Instalację Bezpiecznego Wykonawie Robót dot. wykonania natrysku w strefach niebezpiecznych i trudno dostępnych 
22.01 2021	T. Schneider K.B.	Zgłoszenie wykonania gruntownie powierzchni stropu nad pos. (1) w budynku B w obszarze pomiędzy osiami 16/25 Strop jest przygotowany do wykonania natrysku. Proszę o zgodę na rozpoczęcie tych prac. 
22.01 2021	EWA SACHNIBSKA INSTR. NADZORU	Dotyczy wpisów z 13 i 22.01.2021: zwalniając wykonanie natrysku w technologii sprężonej z dokumenta- cją techniczną - pos. "1", osie 16/25. Podczas prac należy przestrze- gać wymagań BHP. 
25.01 2021	Grzegorz Ogiński Kier. Robót Elekr.	Zgłoszenie do odbioru zakończenie prac w zakresie: - system wideoolektrologii FireVu Budynki "C" pouter, montaż kablem z okablowaniem w osi "19" i "20" - system Listec - Budynki "C" pouter osi "19-26" montaż urządzeń systemu Listec i kable detekcyjnego. - system Listec - Budynki "B" pouter osi "19-25" montaż urządzeń systemu Listec, kable detekcyjnego. - czujniki osi "19-25" czujniki - budynki B pouter osi "19-25" - montaż okablowania i opieranie czujników osi "19-25" czujniki

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
 i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		- DSO budynek B parter os. 18-25" montażie chłodniczenia i wykonaniu systemu DSO
25.01.2021	T. Schneider Kier. Bud.	W dniu dzisiejszym wykonano wyłączenie metryzli na stropie nad par.-1 w budynku B w obszarze pomiędzy osiami 16/25
27.01.2021	T. Schneider Kier. Bud.	Na polecenie Inwestora wstrzymano prace dot. wykonania zabezpieczenia w pomieszczeniu do sterylizacji (por.-1 w budynku B obok szatni pilociemierze z oddziału uderowego) w celu wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej. Z powodu awarii instalacji wody użytkowej na par.-1 w budynku A wstrzymano prace dot. wykonania naprawy stropu w obszarze pomiędzy osiami 11/9 i 13/16
27.01.2021	MARCIN BOGACKI IWR	POINWIERZENIE DZIAŁU MONTAŻ - SYSTEMY WODODOSTĘPNOŚCI I FIRE VU BUDYNKOWYCH C4 PARTER - KANALIZACJA, ANTYKOROZYJNA - SYSTEMY GŁOSZĄCE - BUDYNKOWE PARTER - KANALIZACJA, ANTYKOROZYJNA OS. 18-26 - SYSTEMY GŁOSZĄCE KANALIZACJA B PARTER - OS. 18-26 - KANALIZACJA, ANTYKOROZYJNA - OSŁABIANIE AWARYJNE BUDYNKOWYCH B PARTER OS. 18-26 - DZIAŁALNOŚĆ + OPRACOWANIE - DSO - MONTAŻ B PARTER OS. 18-25 - ANTYKOROZYJNA, GŁOSZĄCE DO ODBIORU PRAC NAZAROWE JAK KONTROLA MONTAŻU KANALIZACJI, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWNICZEJ W PRZESŁY PRZESŁY OPRACOWANIE BUDOWNICZEJ

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.01.2021	T. Schneider K. B.	Zgłaszam wykonanie natrysku ognioochronnego stropu nad poziomem -1 w budynku B w obszarze pomiędzy osiami 16/25. Natrysek wykonano zgodnie z projektem.
29.01.2021	Ewa Stosioł INSPI. NADZORCA	Podejmuję wykonanie natrysku ognioochronnego w lokalizacji podanej w opisie DS z 29.01.2021. Prowadzone są prace związane z instalacją podstropowej. Po zakończeniu w/w prac przystąpię do czynności odbiorczych z uwzględnieniem natrysku pomieszczeń i ciągłości natrysku z innymi dostawami spinającymi odrębny podłogę. Aby sprawdzić jakość i skuteczność wyschnięcia natrysku.
02.02.2021	T. Schneider K. B.	Wstrzymano prace naprawy stropu nad poziomem -1 w budynku rotundy. Inwestor poinformował, że nie ma możliwości usunięcia zgromadzonej dokumentacji w bieżącym tygodniu.
03.02.2021	T. Schneider K. B.	Zgłaszam do odbioru naprawę stropu nad poziomem -1 w budynku rotundy. Zales wykonanych prac 70% powierzenia stropu wykonano zgodnie z technologią zatwierdzonej przez projektanta.
03.02.2021	Ewa Stosioł INSPI. NADZORCA	Odbieram zakres naprawy stropu nad prz. -1 w technologii sporzony przez DS 03.02.2021

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
 i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
03.02.2021.	Gregorz Damski kier. robót Elektr.	<p>Zgłoszenie do odbioru montażu i uruchomienia systemu wideodekacji FireVa w łazience 401 prostowników sieciowych w pomieszczeniu sterowni parter budynku „C”</p> <p>Zgłoszenie do odbioru wykonanie okablowania i montażu i uruchomienia systemu SSP w budynku „B” os 19-25.</p>
04.02.2021.	Gregorz Damski kier. Robót Elektr.	<p>Zgłoszenie do odbioru prace w budynku „C” os 19-26 ^{poziom} w zakresie montażu tras kablowych, okablowania systemu DSO wraz z gotowaniem w pomieszczeniach; montaż i uruchomienie systemu SSP w pomieszczeniach - budynek „C” klatka „B” w zakresie biernej oraz montaż okablowania systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu DSO.</p> <p>- budynek „B” klatka „6” poziom 11 piętro montaż centrali oddymiania,</p> <p>- budynek „B” klatka „11” poziom 11 piętro montaż centrali oddymiania.</p>
04.02.2021	T. Schneide K.B.	<p>Zgłoszenie do odbioru prace naprawne stropu nad pos. (-1) w budynku B os 16/1 - korytarz oraz w budynku C os 1/26 - korytarz oraz stropów na korytarzach Tęczyków III, IV</p>
04.02.2021	Barbara Dziab- skarbel Nadzór autorski	<p>W odpowiedzi na pytanie Kierownika Budowy, wynikające z pisma znak 2021/ELC-BP/30 z dnia 01.02.2021 r. wydanego do Wykonawcy prace Inżyniera Kontraktu informuję, dokumentacja projektowa „Dostosowanie budynku Sądowego”</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Urbanistyki i Architektury
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>do przepisów przeciwpożarowych - etap IV "nie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidacji i przeniesienie instalacji gazowej; - wykonanie przeciwpożarowych wyłazów drzwi, przedziur, - dostosowania rampy w budynku diagnostycznym przy klatce schodowej, H" w osiedlu 251 B-D, do warunków technicznych <p>Barbara Liber Skarbek</p>
05.02.2021	T. Schneider Kier. Bud.	<p>Wstrzymaniem wszystkie realizowane prace na obiektach szpitala z uwagi na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę K-Bausysteme Sp. z o.o. w dniu 05.02.2021 Rozpoczęto prace porządkowe i zabezpieczające teren budowy.</p>
30.03.2021	T. Schneider Kier. Budowy	<p>W dniach: 03.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021 przekazano Inwestorowi inwentaryzację/dokumentację powykonawczą dotyczącą prac realizowanych zgodnie z umową nr 30/2019. Przekazane opracowanie obejmuje roboty wykonane do 05.02.2021 r. W dniu 03.03.2021 przekazano uści 1 - brzoza budowlana 11 ton, w dniu 12.03.2021 przekazano uści 2 - brzoza sanitarna (1 ton), w dniu 19.03.2021 przekazano uści 3 - brzoza elektryczna (4 tony)</p>
01.04.2021	T. Schneider Kier. Budowy	<p>Z powodu wypowiedzenia przez Wykonawcę w dniu 05.02.2021 umowy nr 30/2019 dotyczącej wykonania prac budowlanych polegających na: "Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do Przepisów przeciwpożarowych"</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>Etap IV " - prace realizowane na podstawie Pozwolenia na Budowę nr 158/2016 z dnia 29.01.2016, informuję, że rezygnuję z pełnienia funkcji Kierownika Budowy z dniem 01.04.2021. Z uwagi na przebieg robót budowlanych oraz brak stałego dostępu do terenu budowy, nie jestem w stanie wykonywać funkcji Kierownika Budowy, a tym dbać o bezpieczeństwo na budowie. W przekazanych Inwestorowi w dniach 03.03.2021, 13.03.2021, 12.03.2021 opracowaniach inwentaryzacyjnych ujęto roboty, które zostały wykonane do dnia 05.02.2021. Teren objęty realizacją został uporządkowany i zabezpieczony, usunięto miejsca składowania odpadów po rozbiórkach oraz miejsca składowania materiałów do wbudowania. Pomieszczenia przekazane przez Inwestora Wykonawcy zostały z biurem budowy zostały opróżnione z rzeczy należących do Wykonawcy uporządkowane.</p>
14.04.2021	Grzegorz Domański Kier. Robót Eleetr.	Z dniem dzisiejszym tj. 14.04.2021 r. rezygnuję z funkcji kierownika robót elektrycznych.
14.04.2021	Przemysław Dymalski Kier. Robót Sanitarnych	Z dniem dzisiejszym tj. 14.04.2021 r. rezygnuję z funkcji Kierownika robót sanitarnych.
		<p>mgr inż. Przemysław Dymalski upr. bud. do podj. i kier. ob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., g. o., went. i gaz Nr upr. 438/87/PW, 439/87/PW</p>