

# DZIENNIK BUDOWY <sup>\*)</sup>

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 41-

Wydany dnia 15.12.2020 r.

Dziennik Budowy zawiera 28 stron i 28 kopii, w tym ponumerowanych 19 (słownie: dziewiętnaście)

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu polegająca na dostosowaniu obiektu do  
obowiązujących przepisów požarowych przy ul. Juraszów 7/19  
(adres)

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
ul. Juraszów 7/19 Poznań  
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę/ zgłoszenie budowy \*\*) Nr 158/2016

z dnia 29.01.2016 r.

## Pouczenie

Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 podlega karze grzywny (art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane).

\*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

\*\*) niepotrzebne skreślić

## Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
	K-Bausysteme Sp. z o.o.	

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,  
 w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii  
 robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy				
Imię i nazwisko		Specjalność, numer uprawnień budowlanych		Data i podpis
Tomasz Schneider		Inżynier budowlany Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr uprawn. GFB.1.7342-6/88		15.12.2020 
Kierownicy robót				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Instalacje Sanitarne	Ryszard Dymalski	Inżynier - inżyniera sanitarna	15.12.2020
2.	ELEKTRYCZNE	Gregorz Tomaszewski	110190/PW	15.12.2020
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	BUDOWLANE	EWA SKOŚCIŃSKA	214185PW	  
2.	ELEKTRYCZNE	MAREK BOGDAN	WRP/0156/1000R/04	
3.	SANITARNE	IRENEUSZ SZYMAŃSKI	44/1000	
Osoby sprawujące nadzór autorski				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	NADZÓR AUTORSKI	BARBARA LIBER-SKARBEC	15/08/DOIA	15.12.2020

## Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Tomasz Schneider Kierownik Budowy	<p>Zalives prac branży budowlanej zrealizowanych w dniach 13.11.2020 - 15.12.2020</p> <p>Budynki A (rotunda)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakończono rozbiórki na poziomach 0, +1, +2 z wyjątkiem pomieszczenia auli</li> <li>2. Zakończono prace wykończeniowe, tynkarsko-malarskie na istniejących ścianach (ściany oddzielające gabinety od korytarza, ściany w szatni)</li> <li>3. Wykonano zabudowę szachtów instalacyjnych na poziomach +1, +2 zgodnie z otrzymanym od Autora Projektu rysunkiem uzupełniającym PN</li> <li>4. Wykonano obudowę stanowiska rejestracji nr 1 - zgodnie z otrzymanym rysunkiem uzupełniającym PN (poleczone przez Autora Projektu)</li> <li>5. Wykonano zabudowę preestremi między słupami (wydzielenie klatki schodowej), zabudowę wykonano z płyt g-k na ruszcie stalowym jako przegrody p.poz E160</li> <li>6. Wykonano montaż podłogostruki pod stolarkę p.poz na poziomie 0 i +1</li> </ol>





## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>zgodnie z otrzymanym od Autora Projektu rysunkami uzupełniającymi PW (z wyłączeniem dwóch podkonstrukcji oboli bankomatu)</p> <p>7. Wykonano montaż stalerni na poziomach 0 i +1 (z wyłączeniem dwóch wstępnych oboli bankomatu) - montaż wykonano bez obrobek</p> <p>Budynki C <sup>(drzwi)</sup></p> <p>1. Wykonano 5 szkieł - bez obrobek: w osi 19 na poziomach +5 oraz +4 i na klatkę C na poziomach +5, +4, +1</p> <p>2. Wykonano zabudowy instalacji hydraulicznych na klatkach A, C oraz D na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, z wyłączeniem poziomu +7 na klatce D (przeszkoda hydrauliczna) poziom +1 klatka C (miedziokomora zabudowa drzwi), poziom +1, +2 klatka A (pne covid)</p> <p>3. W trakcie realizacji prac zasadniczych wykonano obrobek drzwi na klatce schodowej G oraz na terenie laboratorium na ścianach i stropach woliń wierpu</p> <p>W.w. prace zostały wykonane w terminie od 13.11.2020 do 07.12.2020.</p> <p>W terminie od 07.12 do 15.12.2020 wykonano następujący zakres prac:</p> <p>1. Zabudowę stalerni drutowej oraz wstępnych poziomowych w budynku rotundy na poziomach 0 i +1</p> <p>2. Wykonanie obudowy pionowej instalacji hydraulicznej na klatkach A, C, D</p> <p>3. Wykonanie przepustów poziomowych przez klatkę C na 7 piętro oraz przez klatkę D na 7 piętro</p> <p>4. Zamontowanie przelazów gk przeciwpodciśnieniowych wnetri nad wejściami do gabinetów w budynku</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>rotundy na wszystkich kondygnacjach</p> <p>5. Wykończenie (szpachlowanie, malowanie) ścian przeciwpożarowych między stropami w budynku rotundy</p> <p>6. Wykończenie "schowka" przeciwpożarowej ochrony w budynku rotundy</p> <p>7. Rozpoczęcie prac naprawczych stropu nad piwnicą w budynku B w ośrodku 17/25</p> <p>Obszary wyłączone z realizacji prac renowacyjnych</p> <p>Zgodnie z decyzją Zamawiającego nie wykonano prac renowacyjnych w pomieszczeniach dachowych w budynku rotundy oraz przeniesiono prace związane z wykończeniem stropu w budynku C. Brak dostępu do w.w. obszarów zgodnie z informacją Zamawiającego zagrożony jest z powodzeniem kontynuacja i kontynuacja prac przy sztyku w w.w. obszarach zagrożenie i podwyższenie ryzyka. Prace w realizacji prac w wyjątkowych obszarach trwa od października 2020 - pomieszczenia dachowe i listopada 2020 oddano budynek C</p> <p></p>
15.12.2020	Ina Sowa insp. nadz.	<p>Dotyczy wpisów z 15.12.2020:</p> <p>1) Bud. A - potwierdzeniem wpisów zgodnie z punktami od 1 do 7 (Str. 2, 3)</p> <p>2) Bud. B - potwierdzeniem wpisów zgodnie z punktami od 1 do 6 (Str. 3)</p> <p>3) Potwierdzeniem zakresu wpisów na Str. 3 i 4 dotyczących realizacji prac w okresie od 07.12.2020 do 15.12.2020 wpisanych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</p> <p></p>



## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Barbara dłub - Skarbiek Nadzór autorski	<p>W dniu 07.12.2020 zostały przekazane do Zamawiającego wyniki rewizji z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa stanowiska recepcji w systemie płyt G-K Rigips w budynku Rotundy</li> <li>- przesunięcie ściany szachtu projektowanego w Rotundzie w osiach 5-6 licząc podziemu</li> <li>- wyłożenie szachtów instalacji elektrycznej szafkami REI 120, zamknięcie drzwiami technicznymi EI 60, lokalizacja: Budynek C, Płanica, Osie 2-3; 12-13, 25-26</li> <li>- rysunki pod konstrukcję stalowej dla drzwi p.p.z. Rotunda</li> <li>- sposób zabezpieczenia przejść kabli inst. DSO do pomieszczenia pracowni biomedycznej w Rotundzie</li> </ul>
15.12.2020	Grzegorz Janajda Kier. Robót Elektr.	<p>Zakres prac zrealizowanych w branży elektrycznej w okresie:</p> <p>do 30.10.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budynek B, piętro II osi 19/25 wykonano: okablowanie systemu SSP, zamontowano urządzenia systemu SSP wykonano okablowanie systemu DSO, zamontowano urządzenia systemu DSO wykonano okablowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano urządzenia systemu awaryjnego</li> <li>2. Budynek B piętro I osi 19/25 wykonano okablowanie systemu SSP, zamontowano urządzenia systemu SSP od 02.11.2020 do 15.12.2020</li> <li>1. Budynek rotundy, parter, I piętro, II piętro wykonano okablowanie systemu SSP, zamontowano urządzenia systemu SSP wykonano okablowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano urządzenia systemu awaryjnego wykonano okablowanie systemu DSO, zamontowano urządzenia systemu DSO zamontowano trzecie dioblową w szachcie zamontowano centrale oddymiania, wykonano okablowanie systemu oddymiania wykonano dioblowanie drzwi p.p.z z funkcją elektrozamykania</li> </ol>

4/2020

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.12.2020	Grzegorz Domanski Dzielnice Elektryczne	<p>2. Budynek B, piętro I osi 19/25 wykonano odcablowanie systemu DSO, zamontowano urządzenie systemu DSO wykonano odcablowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano urządzenie systemu awaryjnego, zamontowano transzuby kablowe - koryta siatkowe</p> <p>3. Łącznik. piętro I wykonano odcablowanie systemu SSP zamontowano urządzenie systemu SSP wykonano odcablowanie systemu DSO zamontowano urządzenie systemu DSO wykonano odcablowanie systemu oświetlenia awaryjnego, zamontowano urządzenie systemu awaryjnego</p> <p>4. Klatki A, C, D wykonano odcablowanie systemu rozdzielnic (zasilanie, sterowanie, rozłączanie)</p> <p>5 Klatka H wykonano odcablowanie systemu: DSO, oświetlenia awaryjnego, systemu SSP, systemu oddymiania</p>
15.12.2020	Marek Bogacki-INE	<p>POŚCIEŻ WPISU KRE 2 DNIA 15.12.2020 DIA ODMIAN DO 30.10.2020</p> <p>1) POTRZEBY ZAMIERZ DLA BUDYNKU B, DIA ODMIAN OD 02.11.2020 DO 15.12.2020 POTRZEBY ZAMIERZ ZŁOŻE 2 ZAMIERZ</p> <p>1) ZAMIERZ POTRZEBY 2) BUDYNKU B I PIĘTRO I osi 19/25 3) ŁĄCZNIK PIĘTRO I 4) KLATKI A, C, D 5) KLATKA H</p> <p>6) DO ZAMIERZ POTRZEBY W PRZECIEGU - ODBIÓR MAREK PRZY GODZINIE PRZEMIANOWA POCZĄTKU.</p>



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.12.2020	T. Schneider K. B.	1) W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace remontowe sufitu podwieszanego na łączniku pomieszczenia apteki 2) Zgłaszam do odbioru wykonanie dni na dni p-poz dzisiejszy w 9:10 § 1.
28.12.2020	Inspr. Marka	Przebieg robót remontowych z remontem sufitu podwieszanego - koniec pomieszczenia apteki. Przebieg robót pod nadzorem technicznym wykonaniem istniejących elementów w 9:10 na dzień p-poz. Dziś.
30.12.2020	T. Schneider Kier. Bud.	Dot. poprawy stropu nad poziomem -1 w budynku noturidy. Proponuję aby strop naprawić (tętniologu ubytków, tętniologu pętni) poprzez montaż na lekkiej i lżejszy płyt g-k p-poz na całej powierzchni stropu. § 1.
30.12.2020	Inspr. Marka	Prace o stanowisko Auta i Projektu w zakresie naprawy stropu nad poziomem -1 w budynku noturidy - Dziś.
04.01.2021	Bankowa Libert-Skarbik Nadzór autorski	Akceptuję proponowany sposób naprawy stropu na poziomie -1 w budynku noturidy. Zaproponowany przebieg robót budowlanych T. Schneider. Proponuję naprawę stropu jest zmianą miejscową w ramach prawa budowlanego art. 36a ust. 5 § 1.



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
07.01.2021	Tomasz Schneider Kier. Bud.	Zgłaszam przecieki z dachu w budynku rokundy, woda bierze na poziom +2 w rejonie wejścia do dachu, szachty instalacyjnej w obszarze siedzenia przy wewnętrznym podziemiu. Zgłaszam uszczelnienie instalacji wody użytkowej, przewodu poziomego w budynku B. Woda zelewa pomieszczenia - korytarz pomiędzy windą nr 10 a klatką G. W pomieszczeniach są prowadzone prace naprawcze stropu nad (+1).
08.01.2021	Tomasz Schneider K. B.	Zgłaszam do odbioru: 1) Wykonanie demontażu instalacji wentylacyjnych, elevator kanatów wskazywanych przez inwestora w obszarze uprawnień przez osie 19/25 budynków B 2) Wykonanie warstwy szwowej antykorozyjnej ochronnego zbrojenia zaprawy STO Haftbrücke zgodnie z wnioskiem materiałowym nr 46 w obszarze pomiędzy osiami 19/25 budynków B 3) Wykonanie napraw stropu - zbrojenie zbrojenia, uzupełnienie ubytków zaprawy STO GT200 zgodnie z wnioskiem materiałowym nr 46 w obszarze pomiędzy osiami 19/25 budynków B
08.01.2021	Tomasz Schneider	Dotyczy wpisu KB z 08.01.2021: 1) Odbiór prac nad wiatrakami demontaż pionowych kanatów 2) Odbiór prac zakres prac zgrzewczych przez KB w p.2 3) Odbiór prac zakres prac zgrzewczych przez KB w p.2 T.Schneider





Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
08.01 2021	Tomasz Schreider Kierownik Budowy	W dniach 7-8.01.2021 na polecenie personelu apteki wstrzymano prace rozbiórkowe sufitu podnieszonego na horyzont apteki 
12.01 2021	Gregore Demarec Kier. Robót	W dniu 12.01.2021 odbył się w obecności przedstawicieli Firmy INVENT przegląd instalacji ocieplenia i izolacji w budynku B. Protokół z przebiegu w załączeniu. 
14.01 2021	T. Schreider Kier. Budowy	Zgłasza Inwestorowi 1) Precielu dachu w budynku rotundy, są zalewane wykonanie ścianki g-k, p.poz wydrzełające lekką schodową; wykryte nagminne preciele jest w rejonie wejścia do kuli na poziomie +2, została uszczelniona całościowo ścianą g-k. Zgłasza konieczność rozbioru łop fragm. i ułożenie korekcyjnych 2) Precieli stropu nad poziomem -1 w budynku B w obszarze wyznaczonym przez oś 23/25 i A/B. Preciele występują w obszarze wykonanych i oddzielonych prec. naprawczych stropu przygotowujących strop do wykonania na tym samym materiale Perfifoc HP. Wstrzymano prace w tym obszarze. 3) Zły stan techniczny fragmentu instalacji kanalizacyjnej, umożliwiającej skuteczne wykonanie przepustów p.poz. Wstrzymano prace w tym obszarze. 4) W dniu 14.01.2021 przedstawiciel Inwestora (personel apteki) wstrzymał prace rozbiórkowe dot. demontażu 








Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.01 2021	Tomasz Schneider K.B.	Nadanie dalszego przebiegu Zamawiającemu i Inżynierowi Kontrolerowi Instalacji Bezpieczeństwa Wykonawie Robót dot. wykonania natynku w strefach niebezpiecznych i trudno dostępnych 
22.01 2021	T. Schneider K.B.	Zgłoszenie wykonania gruntownie powierzchni stropu nad pos. (1) w budynku B w obszarze pomiędzy osiami 16/25 Strop jest przygotowany do wykonania natynku. Proszę o zgodę na rozpoczęcie tych prac. 
22.01 2021	ENA Sztolinska Inż. NARZĘDZ	Dochycaj wpisów z 13.2.2021.2021: zwalniam wykonanie natynku w technologii spodniej z dokumenta- cją techniczną - pos. 1", osie 16/25. Podczas prac należy przebie- gać wymagania BHP. 
25.01 2021	Grzegorz Opatowski Kier. Robót Elektr.	Zgłoszenie do odbioru zakończenie prac w zakresie: - system wideoolejki FireVu Budynki "C" pouter, montaż kablów z okablowaniem w osi 19" i 20" - system Listec - Budynki "C" pouter osi 19-20" montaż urządzeń systemu listec i kable detekcyjnego. - system listec - Budynki "B" pouter osi 19-25" montaż urządzeń systemu listec, kable detekcyjnego. - urządzenia oświetlenia awaryjnego - budynki B pouter osi 19-25" - montaż okablowania i oprawy oświetlenia awaryjnego 



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.01.2021	T. Schneider Kier. Bud.	- DSO budynku B parter od 19-25" montaż chłodzenia i ogrzewania system DSO  W dniu dzisiejszym rozpoczęto wyłuskanie metryzli na stropie nad por.-1 w budynku B w obszarze pomiędzy osiami 19/25 
27.01.2021	T. Schneider Kier. Bud.	Na polecenie Inwestora wykonano prace dot. wyłuskania zabezpieczenia w pomieszczeniu do sterylizacji (por.-1 w budynku B obok szafki pillegniarek z oddzielnym udarem) w celu wyposazenia inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej. Z powodu awarii instalacji wody użytkowej na por.-1 w budynku A wykonano prace dot. wyłuskania naprawy stropu w obszarze pomiędzy osiami 1/9 i 13/16 
28.01.2021	MARCIN BOGACKI IWR	POINWIEROZAM MONTAŻ - SYSTEM WIDZOPĘTACJI I FIRE VII BUDYNKU C4 PARTER - KAMERY, OŚWIETLENIE - SYSTEM GŁOSIC - BUDYNKU C PARTER - KAMERY OŚWIETLENIE od 19-26 - SYSTEM GŁOSIC KUCHNIA B PARTER - 19-26 - KAMERY OŚWIETLENIE - OŚWIETLENIE AWARYJNE KUCHNIA B PARTER od 19-26 - OŚWIETLENIE + ODMIAN. - DSO - KUCHNIA B PARTER od 19-25 - OŚWIETLENIE + GŁOSIC  Do wykonania prac niezbędne jest wykonanie montażu kable, opisy elementów dokumentacja dokumentacja w postaci rysunku instalacji oraz pomiaru. 

4/2020





## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.01 2021	T. Schneider K. B.	Zgłaszam wykonanie wykonywania ognioochronnego stropu nad poziomem -1 w budynku B w obszarze pomieszczeń osi 16/25. Wykonano zgodnie z projektem § 7.
29.01 2021	Ewa Staszkiewicz INSPEKTOR NADZORU	Podejmuję wykonanie wykonywania ognioochronnego stropu nad poziomem -1 w budynku B z 29.01.2021. Przebieg robót nadzoru nad wykonaniem polecenie na podstawie projektu i załącznik miejscowych instalacji podłogowej. Po zakończeniu w/w prac przystę- pie do czynności odbiorczych z uwzględnieniem dokumentacji wykonawczej i projektu. Zostanie sporządzony odrębny protokół. Aby sprawdzić jakość i ilości- mel jest wyschnięcie stropu. § 7
02.02 2021	T. Schneider K. B.	Wstrzymano prace naprawy stropu nad poziomem -1 w budynku rotundy. Inwestor poinformował, że nie ma możliwości usunięcia zgromadzonej dokumentacji w bieżącym tygodniu. § 7
03.02 2021	T. Schneider K. B.	Zgłaszam do odbioru naprawy stropu nad poziomem -1 w budynku rotundy. Zakończono wykonanie prac 70% podłogi stropu. Wykonano zgodnie z technologią zatwierdzonej projektanta § 7
03.02 2021	Ewa Staszkiewicz INSPEKTOR NADZORU	Odbieram zakres naprawy stropu nad prz. -1 w technologii zgodnie z projektem 03.02.2021 § 7



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
03.02 2021.	Gregorz Odmianicki kier. robót Elektr.	Zgłoszenie do odbioru montażu urządzeń systemu wideosieci Firova w siedzibie 4000 prototypów sieciowych w pomieszczeniu sterowni parter budynku "C" Zgłoszenie do odbioru wykonanie okablowania i montażu urządzeń systemu SSP w budynku "B" os 19-25. 
04.02 2021.	Gregorz Odmianicki kier. Robót Elektr.	Zgłoszenie do odbioru prace w budynku: "C" os 19-26 <sup>parter</sup> w zakresie montażu tras kablowych, okablowanie systemu DSO wraz z głośnikami w pomieszczeniach; montaż urządzeń systemu SSP w pomieszczeniach - budynek "C" klatka, "B" w zakresie bierze oraz montaż okablowania systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu DSO. - budynek "B" klatka "6" par. 11 piętro montaż centrali odgrywania, - budynek "B" klatka "11" par. 11 piętro montaż centrali odgrywania. 
04.02 2021	T. Schneide K. B.	Zgłoszenie do odbioru prace naprawne stropu nad poc. (-1) w budynku B os 16/1 - komputer oraz w budynku C os 1/26 - komputer oraz stropu na komputerach Tęczykowskich. 
04.02. 2021	Barbara Lisba- Skarbek Nadzór autorski	W odpowiedzi na pytanie Kierownika Budowy, wynikające z pisma znak 2021/ELC-BP/30 z dnia 01.02.2021 r. wydanego do wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu informuje, dokumentację projektową „Dostosowanie budynku J. Scipiora” 

## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>do przepisów przeciwpożarowych - etap IV "nie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- likwidacji i przeniesienie instalacji gazowej;</li> <li>- wykonanie przeciwpożarowych wytyczników przodu,</li> <li>- dostosowania rampy w budynku diagnostycznym przy klatce schodowej "H" w osiach 25/B-D, do warunków technicznych</li> </ul> <p>Barbara Diber-Skarbek</p>
05.02.2021	T. Schneider Kier. Bud.	<p>Wstrzymano wszystkie realizowane prace na obiektach szpitala z uwagi na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę W-Bausysteme Sp. z o.o. w dniu 05.02.2021. Rozpoczęto prace porządkowe i zabezpieczające teren budowy.</p>
30.03.2021	T. Schneider Kier. Budowy	<p>W dniach: 03.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021 przekazano Inwestorowi inventaryzację/dokumentację powykonawczą dotyczącą prac realizowanych zgodnie z umową nr 30/2019. Przekazane opracowanie obejmuje roboty wykonane do 05.02.2021 r. W dniu 03.03.2021 przekazano części 1 - brzoza budowlana (1 tom), w dniu 12.03.2021 przekazano części 2 - brzoza sanitarna (1 tom), w dniu 19.03.2021 przekazano części 3 - brzoza elektryczna (4 tomy).</p>
01.04.2021	T. Schneider Kier. Budowy	<p>Z powodu wypowiedzenia przez Wykonawcę w dniu 05.02.2021 umowy nr 30/2019 dotyczącej wykonania prac budowlanych polegających na: "Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do Przepisów przeciwpożarowych"</p>



4/2020

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
81  
pieczęć właściwego organu

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>Etap IV" - prace realizowane na podstawie Pozwolenia na Budowę nr 158/2016 z dnia 29.01.2016, informuję, że rezygnuję z pełnienia funkcji Kierownika Budowy z dniem 01.04.2021. Z uwagi na przemianie robót budowlanych oraz braku stałego dostępu do terenu budowy, nie jestem w stanie wykonywać funkcji Kierownika Budowy, w tym dbać o bezpieczeństwo na budowie. W przekazanych Inwestorowi w dniach 03.03.2021, 19.03.2021, 12.03.2021 opracowaniach inwentaryzacyjnych ujęto roboty, które zostały wykonane do dnia 05.02.2021. Teren objęty realizacją został uporządkowany i zabezpieczony, usunięto miejsca składowania odpadów po rozbiórkach oraz miejsca składowania materiałów do w budowanie. Pomieszczenia przekazane przez Inwestora Wykonawcy tego nie z biurem budowy zostały opróżnione z mebli należących do Wykonawcy i uporządkowane.</p> <p><i>[Podpis]</i></p>
14.04.2021	Gregorz Domański Kier. Robót Elektrycz.	<p>Z dniem dzisiejszym tj. 14.04.2021r. rezygnuję z funkcji kierownika robót elektrycznych.</p> <p><i>[Podpis]</i></p>
14.04.2021	Przemysław Dymalski Kier. Robót Sanitarnych	<p>Z dniem dzisiejszym tj. 14.04.2021r. rezygnuję z funkcji Kierownika robót sanitarnych.</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>mgr inż. Przemysław Dymalski upr. bud. sp. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod.-kan., g. o. w. i gaz Nr upr. 439/87/PW, 439/87/PW</p>
2021-05-10	INŻENIER SUPERWIZOR INŻ. NADZORU	<p>Z dnem 2021-05-10 rezygnuję z pełnienia funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRAC SANITARNYCH.</p> <p><i>[Podpis]</i></p>
2021-05-10	INŻENIER SUPERWIZOR INŻ. NADZORU	<p>Z dniem 10.05.2021 przestaję pełnić funkcję inspektora nadzoru branży budowlanej.</p> <p><i>[Podpis]</i></p>

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17  
pieczęć właściwego organu

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.05 2021	MARCIN BOGACKI INSPEKTOR MOPRU HOŁBI KURKIERZYCH	Z dniem 10.05.2021 REZYGNUJE Z PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA MOPRU C. RAUŚCIE BRAWNY KURKIERZYCH. <i>[Podpis]</i>
18.05. 2021	Barbara Libeń-Skarbek Nadzór Autorski	W dniu 18.05.2021 rezygnuję z pełnienia nadzoru autorskiego z powodu wygasnięcia umowy w dniu 22.04.2021. Umowa nr 2081/2018 z dnia 16 grudnia 2018 r.