

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zadanie A

pn.: „Budowy kanalizacji podciśnieniowo – tłocznej sołectwa Wola Batorska, zlewnia VS2 oraz przebudowa sieci wodociągowej” - etap I
oraz

Zadanie B

pn.: „Budowa sieci wodociągowej D160 PE w pasie drogi wojewódzkiej nr 964 w km. 1+757,5 odc. 400 w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice”

realizowane w ramach operacji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice”

Podstawowe wymagania:

- a) Do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy użyć rur i kształtek PE100 RC SDR 11 PN 16 – dla odcinków sieci realizowanych metodą przewiertu i PE100 SDR 11 PN 16 – dla odcinków sieci realizowanych metodą rozkopu, zagrzewanych doczołowo.
- b) Na zadaniach należy stosować rozwiązania systemowe.

WYLICZAJĄC CENĘ ZAMÓWIENIA NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WSZYSTKIE KRYTERIA I WYMAGANIA UWZGLĘDNIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WZORZE UMOWY, STWiOR I SWZ.

Uwagi:

1. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu zadań do przedłożenia Zmawiającemu obmiaru powykonawczego dla realizacji Zadania A oraz dla realizacji Zadania B.
2. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu zadań do przedłożenia Zmawiającemu obmiaru wykonanych odtworzeń nawierzchni dróg. W/w obmiar powinien zawierać miejsce oraz powierzchnię odtworzenia w m² wraz z zestawieniem kosztów przedstawianych w kwotach netto i brutto.

| Etap realizacji inwestycji | Termin wykonania etapu | Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczególności | | Koszt [zł] netto | Koszt [zł] brutto | Płatności (uzależnione od etapów realizacji) |
|---|----------------------------------|--|---|------------------|-------------------|--|
| Zakres obejmujący pozwolenie na budowę znak: BGN.6740.SN.32.2019 z dnia 12.03.2019 r. – Decyzja nr 345.2019 | | | | | | |
| I. Zadanie A inwestycji pn.: Budowa kanalizacji podciśnieniowo – tłocznej sołectwa Wola Batorska, zlewnia VS2 oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – etap I. | 60 dni od dnia podpisania umowy. | Wodociąg A | Budowa sieci wodociągowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego: - Φ 160 PE100 RC SDR11 PN16 odcinek od węzła W1 w kierunku pkt A1 – do granicy działki nr 2587 | | | 1 transza – maksymalnie do faktycznej wartości robót etapu I |
| | | Przyłącza boczne A | Budowa wodociągu metodą rozkopu: - Φ 40 PE100 SDR11 PN16 odcinek od pkt A1 do pkt A1.3 z wyłączeniem odcinka ok 8,80 m zlokalizowanego w obrębie działki nr 2587 – będącego w zakresie objętym pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Małopolskiego | | | |
| Zakres obejmujący pozwolenie na budowę znak: WI-XI.7840.23.15.2018.MM z dnia 05.07.2018 r. – Decyzja nr 93/B/2018 | | | | | | |
| II. Zadanie B inwestycja pn.: Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 964 (dz. nr 2587 obręb Wola Batorska) | 60 dni od dnia podpisania umowy. | Wodociąg A | Budowa sieci wodociągowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego: - Φ 160 PE RC 100 SDR11 PN16 odcinek A1 (od granicy działki 2587 z działką 1794) – A5 | | | 2 transza – maksymalnie do 55 % wartości zadania |
| | | | Budowa sieci wodociągowej metodą rozkopową: - Φ 160 PE100 RC SDR 11 PN 16 odcinek od granicy działki nr 1794 do pkt. A1 oraz odcinek (zlokalizowany w obrębie działki nr 2587) od pkt A5 do granicy działki nr 1534 | | | |
| | | Przyłącza | Budowa wodociągu: - Φ 63 PE100 SDR11 PN16 odcinek o długości ok 3,6 m - od pkt A5 do pkt A5.1 | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|--|-------------|--|--|
| | | boczne A | Budowa wodociągu: - Ø 40 PE100 SDR11 PN16 odcinek o długości ok 8,80 m - od pkt A1 w kierunku punktu pkt A1.1 – do granicy działki nr 1796 | | | |
| III. Odbiór końcowy Zadania A oraz Zadania B | 76 dni od dnia podpisania umowy | | Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym potwierdzenia przyjęcia obiektu do użytkowania dla zakresu rzeczowego obejmującego pozwolenie na budowę znak: WI-XI.7840.23.15.2018.MM z dnia 05.07.2018 r. (Zadanie B) oraz odbiór częściowy z PINB w Wieliczce obejmujący zakres rzeczowy realizacji I etapu pozwolenie na budowę znak: BGN.6740.SN.32.2019 z dnia 12.03.2019 r. (Zadanie A). | | | 3 transza – pozostała część wartości Zadania A oraz pozostała część wartości Zadania B (niezafakturowane w poprzedzających płatnościach częściowych) |
| | | | | SUMA | | |