

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę budowy. Nie należy dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności, aktualnych badań, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47 poz. 401, i w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady wcześniejszego powiadamiania użytkowników terenu i istniejącego uzbrojenia o zamiarze prowadzenia prac związanych z budową i respektować ich zalecenia oraz podane przez nich warunki prowadzenia prac. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany. Prace wykonywane powinny być przez pracowników przeszkolonych do wykonywania zakresu robót objętych projektem, wyposażonych w środki ochrony osobistej, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych powinno być zaopatrzone w środki i sprzęt p.poż.

Warunki prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem energetycznym winny być zgodnie z normą PN-76/E-05125 Linie kablowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

Skala inwestycji oraz jej zakres wymaga sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126), z uwagi na prace na wysokości powyżej 5,0m przy pracach remontowych dachu bud. gospodarczego oraz prac ciesielskich i dekarских przy budowie wiatu-altany.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np: upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Każdy pracownik zatrudniony na budowie ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


mgr inż. arch. WIESŁAW KOWALIK
upr. bud. nr 369/85 K-se
upr. konserwatorskie nr 86/94 Op