

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA ZJAZDÓW

Inwestycja: Budowa chodnika prawostronnego szerokości 2,00 m wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż DP Nr 2071 K Łąka Górna - Łapanów w km rob. 0+000,00 - km 0+031,50 (km 13+862,00 - km 13+893,50) oraz budowa chodnika lewostronnego szerokości 2,00 m wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż DP Nr 1961 K Łapanów - Kępanów - Komorniki w km rob. 0+031,50 - km 0+386,00 (km 2+738,00 - km 2+383,50) i budowa zatoki autobusowej w km rob. 0+141,68 oraz przebudowa zjazdów w miejscowości Grabie

Lokalizacja: Działka nr 129 w miejscowości Grabie, gmina Łapanów

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

Sporządził: mgr inż. Jacek Krawczyk , ul. Maissa 13 , 32-700 Bochnia

LISTOPAD 2011

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty kanalizacyjne :

- Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy kanalizacji
- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych oraz ich zabezpieczenie
- Wykonanie odwodnienia wykopów
- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg i jej zagęszczenie
- Ułożenie rur w wykopach
- Montaż rur oraz studni
- Wykonanie zasypu ochronnego z zagęszczeniem
- Zasypanie wykopów

Roboty drogowe :

- Wytyczenie tras chodników
- Korytowanie pod chodniki
- Wykonanie podbudowy pod chodniki
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej
- Układanie chodników
- Nakładanie nawierzchni bitumicznej
- Usypanie skarp

2. Wykaz istniejącego uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem

Na terenie inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie :

- sieć gazowa,
- sieć wodociągowa,
- napowietrzna sieć energii elektrycznej.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopów
- Prace montażowe wykonywane w wykopie
- Transport i montaż elementów

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, higieny i pracy.

Podczas instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- konieczność bezpośredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

- Przed przystąpieniem do prac wykonywanych sprzętem mechanicznym, należy sprawdzić sprawność sprzętu.
- Stosować odzież ochronną, szczególnie obuwie i rękawice ochronne.
- Podczas transportu elementów instalacji oraz prac wykonywanych sprzętem mechanicznym stosować się do przepisów BHP.
- Roboty montażowe wykonywane w wykopach wykonywać po sprawdzeniu umocnienia wykopów.